

## Übersicht U5-Bauablauf rund um die Haltestelle Sengelmannstraße

Zeitplan	Maßnahmen
<b>Ab Frühjahr 2023</b>	<p><b>Brücken Sengelmannstraße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellung Widerlager</li> <li>• Baubeginn Tieferlegung der Sengelmannstraße: Absenkung des Straßenniveaus im Bereich der Brücke aufgrund der zusätzlichen U-Bahn-Brücken für die U5 und U1</li> <li>• Einbau Brücken U1 und U5</li> <li>• Gleisbauarbeiten</li> </ul> <p><b>Haltestelle (Nordseite) – Baubeginn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baubeginn der nördlichen Haltestelle</li> <li>• Abbruch der Innenräume und Bahnsteig Nord</li> <li>• Bau neuer Bahnsteig und Haltestellendach sowie der Technikräume</li> <li>• Bau einer sekundären Leitstelle</li> <li>• Gleisbauarbeiten</li> </ul>
<b>Ab Ende 2024</b>	<p><b>Haltestelle Sengelmannstraße (Nordseite)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eröffnung des neuen Bahnsteigs</li> </ul> <p><b>Haltestelle Sengelmannstraße (Südseite) - Baubeginn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baubeginn der südlichen Haltestelle</li> <li>• Abbruch der Innenräume und Bahnsteig Süd</li> <li>• Bau neuer Bahnsteig und Haltestellendach sowie der Technikräume</li> <li>• Gleisbauarbeiten</li> </ul>
<b>2026</b>	<p><b>Haltestelle Sengelmannstraße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau Bahnsteigtüren, Einbau Technik (u.a. für automatisierten Betrieb) und Gleisbauarbeiten U5</li> <li>• Fertigstellung der südlichen Haltestelle.</li> </ul>
<b>2027</b>	<p><b>Haltestelle Sengelmannstraße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginn Probebetrieb zwischen Sengelmannstraße und City Nord</li> </ul>