

# Bauablauf Neubau U1-Haltestelle Oldenfelde

Stand: 12. April 2019



ab Herbst 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitende Arbeiten: Rodungsarbeiten am Bahndamm Ostseite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baustelleneinrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baubeginn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
03. – 18.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Volksdorf</li> <li>Verbauarbeiten und Gleisbauarbeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li> </ul>
19.03. – 28.09.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rohbauarbeiten (1. Bauabschnitt)</li> <li>Bahndammerweiterung + Gleisbauarbeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
29.09. – 14.10.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li> <li>Erdarbeiten (Baugrube 2. Bauabschnitt)</li> <li>Gleisbauarbeiten und Rohbauarbeiten Technikräume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li> </ul>
15.10.2018 – 01.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rohbauarbeiten, 2. Bauabschnitt und Technikräume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
02. – 17.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li> <li>Herstellung Bahnsteig, Einbau Bahnsteigdachstützen und Gleisbauarbeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li> </ul>
18.03. – 08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausbauarbeiten Haltestelle: Mauerwerk, Estrich, Dachabdichtung</li> <li>Verkleidung Bahnsteigdach außerhalb des Gleisbereichs</li> <li>Herstellung: Baugrube und Sohle, Trog West und Regenrückhaltebecken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
29.04. – 09.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li> <li>Montage der Verkleidung des Bahnsteigdachs</li> <li>Fertigstellung Fassaden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li> </ul>
Bis Herbst 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellung: Trog West und Ost, Garten- und Landschaftsbau</li> <li>Haltestellenausbau: Fliesen, Betonwerksteinbeläge, Gussasphaltbeläge, Metallbau, Verschlußtechnik, Förderungstechnik, Haustechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagschichten</li> </ul>
Dezember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inbetriebnahme der Haltestelle Oldenfelde</li> </ul>	

Kontakt: Hanna Waesermann  
 Beauftragte für den U-Bahn-Netzausbau U1 Oldenfelde  
 Tel.: 040 3288 5369, E-Mail: [hanna.waesermann@hochbahn.de](mailto:hanna.waesermann@hochbahn.de)