

Bauablauf Neubau U1-Haltestelle Oldenfelde

Stand: 24. Januar 2018



ab Herbst 2017	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitende Arbeiten: Rodungsarbeiten am Bahndamm Ostseite 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
01/2018	<ul style="list-style-type: none"> Baustelleneinrichtung 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
02/2018	<ul style="list-style-type: none"> Baubeginn 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
03. – 18.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Volksdorf Verbauarbeiten und Gleisbauarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
19.03. – 28.09.2018	<ul style="list-style-type: none"> Rohbauarbeiten (1. Bauabschnitt) Bahndammerweiterung und Gleisbauarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
29.09. – 14.10.2018	<ul style="list-style-type: none"> Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne Erdarbeiten (Baugrube 2. Bauabschnitt) Gleisbauarbeiten und Rohbauarbeiten Technikräume 	<ul style="list-style-type: none"> Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
15.10.2018 – 01.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Rohbauarbeiten, 2. Bauabschnitt und Technikräume 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
02. – 17.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne Herstellung Bahnsteig, Einbau Bahnsteigdachstützen und Gleisbauarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
18.03. – 08/2019	<ul style="list-style-type: none"> Ausbauarbeiten Haltestelle, Herstellung der Außenanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
29.04. – 09.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne Montage Bahnsteigdach und Fassadenarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
Herbst 2019	<ul style="list-style-type: none"> Restarbeiten und Testphase Betriebstechnik 	<ul style="list-style-type: none"> Tagschichten
Ende 2019	<ul style="list-style-type: none"> Inbetriebnahme der Haltestelle Oldenfelde 	

Kontakt: Hanna Waesermann
 Beauftragte für den U-Bahn-Netzausbau U1 Oldenfelde
 Tel.: 040 3288 5369, E-Mail: hanna.waesermann@hochbahn.de